

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VICENTINA/MS	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA POSTOS DE SAÚDE - VILA SÃO	152.506,40	% Período:	07/23 10,72%	08/23 58,85%	09/23 30,43%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.262,21	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	4.100,76	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	958,33	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIAS	4.022,88	% Período:	100,00%											
1.5.	FORROS	22.460,19	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURAS	89.755,01	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURAS	23.352,44	% Período:			100,00%									
1.8.	SERVIÇOS GERAIS	594,58	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 152.506,40				%:	10,72%	58,85%	30,43%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.344,18	89.755,01	46.407,21								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.344,18	89.755,01	46.407,21								
				%:	10,72%	69,57%	100,00%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.344,18	106.099,19	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.344,18	106.099,19	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40	152.506,40

VICENTINA / MS
Local
 sexta-feira, 22 de setembro de 2023
Data


 Responsável Técnico
Nome: VIVIANE L. DOMINGOS FERREIRA FERRAZ
CREA/CAU: A2683555
ART/RRT: